



Abril 2025

## Nivel Sótano 2

Columnas y Vigas en rampas de estacionamiento


Zanjas para drenaje pluvial.

Tres pozos de absorción, preparaciones para drenajes pluviales en Sótano 2 y amenidades



Corte esquemático

Abril 2025




**Estructura Metálica**  
**Niveles -1.60 a +8.64**

Trabes principales,  
secundarias y  
laterales.

Inicio de trabajos de  
losacero (suministro,  
corte, colocación,  
previo a losas)


planta



alzado

Abril 2025

Área de Amenidades en nivel -1.50 a -0.60



Afine de fondos Alberca y  
Habilitado de acero

Cancha de Padel

- Excavación y fondos
- Cimentación de Piedra
- Cadenas y Muros
- Firme de concreto




Abril 2025



- Columnas y traveses para rampas de estacionamiento



- Pozos de Absorción



Abril 2025

- Suministro y Colocación de Traves y Vigas estructurales edificio principal
- Suministro y colocación de columnas en lindero oriente






Abril 2025

- Suministro y Colocación de Traves, Vigas estructurales edificio principal Niveles Sótano 2, Sótano 1, PB y N1 en cuadrante A-SUR



Abril 2025

Área de Amenidades en nivel -1.50 a -0.60



Abril 2025

## Avance Físico Financiero

	AVANCE PROYECTADO (%)	%	mes 01	mes 02	mes 03	mes 04	mes 05	mes 06	mes 07	mes 08	mes 09
	PRESUPUESTO										
A	Preliminares	99.79%	18.83%	22.16%	22.16%	22.16%	10.15%	2.10%	2.10%	0.07%	0.07%
B	Infraestructura	55.26%	21.29%	20.70%	0.00%	0.00%	0.00%	6.64%	6.64%	0.00%	0.00%
C	Obra Civil	34.31%	0.00%	0.79%	0.98%	7.22%	5.13%	3.44%	1.85%	1.30%	13.58%
E	Subcontratos	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
F	Instalaciones	8.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.18%	5.49%
G	Equipamiento	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Total Presupuesto	29.78%	1.57%	2.25%	1.84%	5.86%	3.86%	2.50%	1.48%	1.15%	9.28%



Abril 2025

### Nuestros Retos para Mayo 2025:

- Muros y Losas en Cisternas, Alberca y Cuarto de Máquinas
- Baños en amenidades PB
- Continuar con el suministro y colocación de Estructura, Vigas y trabes:
  - Cuadrante A-Norte: Niveles 3 y 4
  - Cuadrante A-Sur: Niveles 3 y 4
  - Cuadrante B-Sur: Niveles 2, 3 y 4
- Losas:
  - Cuadrante A-Norte y Sur: Sótano 2, sótano 1, PB y Nivel 1
  - Firme de concreto en Sótano 2 / Estacionamiento
  - Drenaje Pluvial
  - Conexiones hidrosanitarias