


Junio 2025



Estructura Metálica
Niveles -1.60 a +15.50

Columnas hasta Nivel
+15.50

Trabes diagonales en
fachada Norte


Tendido y soldado de
losacero, colocación
de accesorios

planta



Junio 2025

Área de Amenidades en nivel -1.50 a -0.60



Cisternas y Cuarto de

Máquinas

Habilitado de acero y cimbra

Colado de Alberca y

Chapoteadero.


Ramaleo de instalaciones

Cancha de Padel

- Inicio de aplanados (muestras)

Junio 2025


- **Rampas**



Junio 2025



- Suministro y Colocación de columnas edificio principal



Informe de avance de obra


Junio 2025



- Vigas diagonales en fachada norte
- Suministro, tendido y soldado de losacero pisos de planta baja y nivel 2



Área de Amenidades en nivel -1.50 a -0.60



Junio 2025

Avance Físico Financiero

| | % | mes 01 | mes 02 | mes 03 | mes 04 | mes 05 | mes 06 | mes 07 | mes 08 | mes 09 | mes 10 | mes 11 |
|--------------------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | |
| Preliminares | 99.93% | 18.83% | 22.16% | 22.16% | 22.16% | 10.15% | 2.10% | 2.10% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
| Infraestructura | 55.26% | 21.29% | 20.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.64% | 6.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Obra Civil | 50.45% | 0.00% | 0.79% | 0.98% | 7.22% | 5.13% | 3.44% | 1.85% | 1.30% | 14.04% | 9.60% | 6.08% |
| Subcontratos | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Instalaciones | 12.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.11% | 4.77% | 1.67% | 2.66% |
| Equipamiento | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.87% | 0.00% |
| Total Presupuesto | 40.45% | 1.56% | 2.24% | 1.84% | 5.85% | 3.85% | 2.49% | 1.47% | 1.14% | 9.48% | 6.35% | 4.16% |

Junio 2025

Nuestros Retos para Junio/Julio 2025:

- Colado de cisternas, equipamiento e instalaciones
- Acabados en Cancha de Padel
- Continuar con el suministro y colocación de Estructura, Vigas y trabes:
 - Cuadrante A-Sur
- Losacero:
 - Cuadrante A Sur
- Departamento Muestra:
 - Losa de compresión nivelada en cuadrante A Norte
 - Trazo y Nivelación
 - Pasos de Instalaciones
 - Muros, castillos y cadenas